

常州罗罗建材有限公司“罗罗建材年产瓷砖美缝剂 750 吨项目”

竣工环境保护验收意见

2019 年 4 月 27 日，常州罗罗建材有限公司（以下简称“罗罗建材公司”）主持召开“罗罗建材年产瓷砖美缝剂 750 吨项目”竣工环境保护验收会。参加会议的有：常州市常武环境科技有限公司（环评单位）、南京万全检测技术有限公司（验收监测单位）、常州蓝阳环保设备有限公司（环保设施设计、施工单位）、常州久远环境工程技术有限公司（验收报告编制单位），并邀请 3 位专家组成验收组。对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）、《江苏省环境保护厅关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256 号）及其他建设项目环境保护竣工验收的相关规定，本项目不存在 9 种不得提出验收合格意见的情形。验收组听取了项目建设情况、验收监测报告的汇报，查阅了环评报告、审批意见、验收监测报告及竣工验收相关材料等，现场核查了项目生产情况、各类污染治理设施建设及运行情况，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

“罗罗建材公司”位于常州市新北区奔牛镇工业园区（北区），项目投资 300 万元，租用江苏怡天木业有限公司厂房实施“罗罗建材年产瓷砖美缝剂 750 吨项目”，年产瓷砖美缝剂 750 吨。

(二)建设过程及环保审批情况

2018 年 6 月，常州罗罗建材有限公司委托常州市常武环境科技有限公司编制了《罗罗建材年产瓷砖美缝剂 750 吨项目环境影响报告表》，并于 2018 年 7 月 13 日取得常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局的批复（常新行审环表[2018]260 号）。

(三)投资情况

该项目总投资 300 万元，其中环保投资约 20 万元。

(四)验收范围

本次验收范围为“罗罗建材年产瓷砖美缝剂 750 吨项目”的整体验收。

周围敏感目标情况：本项目生产车间距离最近居民点（颜家塘居民点）约 295 米。

二、工程变动情况

对照《江苏省环境保护厅关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办

[2015]256号)中“其他工业类建设项目重大变动清单”,“罗罗建材年产瓷砖美缝剂750吨项目”在实际实施过程中,与环评对比,建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施均未发生重大变化。

三、环境保护设施建设情况

(一)废水

员工生活污水接入市政污水管网,进常州市江边污水处理厂集中处理。

项目日常生产过程中产生生活污水,生活污水中主要污染物:化学需氧量、悬浮物、氨氮及总磷。

本项目实际废水排放及防治措施与环评一致。

(二)废气

进料、脱泡、灌装、擦拭工段产生的废气,收集后经“除尘装置除尘+活性炭吸附”处理后,通过1根15m高排气筒排放。

本项目实际废气排放及防治措施与环评一致。

(三)噪声

项目已采取合理设备选型、合理车间内设备布局,高噪声源已做好建筑隔声、减振等降噪措施。

(四)固体废物

危险固废委托有资质单位处置,暂厂内危废堆场内存放;生活垃圾由当地环卫部门负责清运。

项目设有危险固废堆场1处,位于生产车间内,满足防雨、防风、防晒、防泄漏、防流散等要求

四、环境保护设施调试效果

南京万全检测技术有限公司出具的《罗罗建材年产瓷砖美缝剂750吨项目检测报告》(NVT-2019-YT0067)表明:

(一)废水

项目排放的污水中pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮及总磷指标均符合常州市江边污水处理厂接管标准。

(二)废气

有组织废气中的颗粒物、非甲烷总烃排放浓度和排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准相应标准要求。

无组织排放废气中的颗粒物、非甲烷总烃浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放浓度标准限值。

(三)厂界噪声

项目东、南、西厂界处环境噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类噪声功能区昼间噪声限值要求,北厂界处环境噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类噪声功能区昼间噪声限值要求。

(四)固体废物

项目产生的固体废物与环评相符。

(五)污染物排放总量

根据检测报告总量核算结果,项目全厂污染物排放总量满足审批部门批复的总量控制指标。

五、工程建设对环境的影响

(一)项目生产过程中无工艺废水产生和排放;生活污水接入市政污水管网进入常州市江边污水处理厂集中处理,对周边地表水环境不构成直接影响。

(二)根据监测结果,项目产生的废气达标排放,对周围环境空气影响较小。

(三)根据监测结果,项目各边界噪声均达标排放。

六、验收结论

验收组认为,该项目在建设过程中执行了建设项目环保“三同时”制度,验收资料齐全,污染防治措施和环境风险防范措施落实到位。验收检测数据表明废水、废气、噪声均能达标排放,固废合理处置,符合环评报告表及审批要求。

验收组一致同意“罗罗建材年产瓷砖美缝剂750吨项目”通过竣工环境保护验收。

七、要求和建议

加强生产管理,健全运行管理台账,严格执行污染防治设施运行管理制度,确保各污染物稳定达标排放。

八、验收人员信息

参加验收的单位及人员名单、验收负责人信息见附表。

陈士林 . 郭利 . 杨其平
张文艺 孙再强
常州罗罗建材有限公司
二〇一九年四月二十七日
杨其平

常州罗罗建材有限公司“罗罗建材年产瓷砖美缝剂750吨项目”竣工环境保护验收会议签到表

姓名	单位	职务/职称	身份证号码	电话	签名
组长					
陈省林	常州罗罗建材有限公司	厂长	320125196712035530	13328054690	陈省林
柳隆林	常州久远环境工程技术有限公司	技术员	321121198411301019	18015076092	柳隆林
孙再庆	常州市武进环境监测站	工程师	320402197011050259	18018222537	孙再庆
潘晶晶	常州市环境局	主任	510212196701190411	1100007036	潘晶晶
张文艺	常州大学	教授	340403196809011473	13915046002	张文艺
郭利	常州蓝阳环保科技有限公司	经理	320106196912020030	1396145598	郭利
柳其奎	南京万全检测技术有限公司	技术员	421125198603015219	18994998777	柳其奎
			320123199111024212	18013881773	
参加成员					